Исполнительная Документация
Строительство ВОЛС до здания по адресу Республика Татарстан, Город Учебный, ул Примерная, д. 1
Подрядная организация: ООО «Тест-Связь»

АКТ приёмки
пуско-наладочных работ по объекту
г. Учебный 15 августа 2026 г.
Информация о размещении оборудования на адрес/ Республика Татарстан, Город Учебный, ул Примерная, д. 1 площадки :
Марка оборудования: TEST-SW-24
Серийный номер: SN000123 Финансовые параметры

Коммутация	HostName/ IP/ порт КД	Кросс	Кассета	Порт
Устанавливаемое оборудование	99TSTX-ACCF00-001 (10.10.10.10) ge0/0/25	ODF-1		1
Вышестоящее оборудование	99TSTX-AGGF00-DSW1 (10.10.10.1) GigabitEthernet0/0/1	ODF-4	СЛ 99000001	12

Логические параметры
HostName: 99TSTX-ACCF00-001 Локация/сегмент СПД: 99TSTX-AGGF00
IP-адрес: 10.10.10.10 Подсеть IP-адреса: 10.10.10.0/24
Исполнитель / технадзор: Вед.инженер Петров П.П. 15.08.2026

Подрядная организация ООО «Тест-Связь»
ПАСПОРТ
на законченное строительством линейные сооружения местной сети в целом
Наименование объекта: Работы по строительству для клиента ООО Пример по адресу Республика Татарстан, Город Учебный, ул Примерная, д. 1 \ 10000001
Состав сооружения объекта:
Кабель ОКГ-8 (G.652.D)-Т/П 3,0 – 0,320км;
В том числе:
- по существующим конструкциям здания: 40,0м.
- по опорам: 260,0м.
- запас кабеля: 20,0м.
Паспорт составлен: 16.08.2026г.
Ответственный представитель подрядчика: Начальник участка Петров П.П.

ВОЛП: СЛ 99000001/02 ПАО «Связь»
Участок: Работы по строительству для клиента ООО Пример по адресу Республика Татарстан, Город Учебный, ул Примерная, д. 1 \ 10000001
Подрядная организация: ООО «Тест-Связь»
Скелетная схема размещения строительных длин кабеля и смонтированных муфт на участках
Узел ПАО «Связь» (99TSTX-AGGF00) Муфта М1 на фасаде
ОКГ-8 по фасаду здания ОКГ-8 по сущ.опорам ОКГ-8 по зданию
– 15,0м – 260,0м – 25,0м
Тех. Запас
- 5м
- 15м
Физ. длина – 320,0м
Опт. длина – 321,5м
Представители подрядной организации Начальник участка Петров П.П. 16.08.2026
Представители технадзора заказчика Руководитель направления Сидоров С.С. 16.08.2026

Схема прокладки волоконно-оптического кабеля
СЛ 99000001/01 Сущ.опора №11
ОКГ-8 (G.652.D)-Т/П 3,0
330м ПАО «Связь»
- 26,0 - - 26,0 - - 26,0 - - 26,0 - - 26,0 - - 26,0 - - 26,0 - - 26,0 - - 26,0 -
Объемная ведомость
Прокладка и монтаж ВОК по опорам, ОКГ-8 (G.652.D)-Т/П 3,0 м 260,0
Прокладка и монтаж ВОК по зданию, ОКГ-8 (G.652.D)-Т/П 3,0 м 40,0
Запас ВОК ОКГ-8 (G.652.D)-Т/П 3,0 м 20,0
Итого ВОК ОКГ-8 (G.652.D)-Т/П 3,0 м 320,0
ГИП Петров П.П. Инженер Петров П.П. Проверил Сидоров С.А.

ВОЛП: СЛ 99000001/01 ПАО "Связь"
Объект: Работы по строительству для клиента ООО Пример по адресу Республика Татарстан, Город Учебный, ул Примерная, д. 1 \ 10000001
Протокол монтажа оптической муфты
Строительно-монтажная организация: ООО "Тест-Связь"
Место установки: Город Учебный, ул Примерная, д. 3
Сварочное устройство (тип, зав. №): Fujikura 70S #FS000111
Рефлектометр (тип, зав. №): MTS-1000; номер в Госреестре №12345-10, заводской номер 777001

)-Т;			Затухание на сростках (дБ) по данным:				ОКГ-8 (G.652.D)-Т/П 3,0;	
			рефлектометра			сварочного аппарата		
	№ ОВ	Цвет ОВ	А-Б	Б-А	Среднее		цвет	
	2	оранжевый	0,02	0,03	0,03	0,02	синий	1
	3	красный	0,04	0,02	0,03	0,03	оранжевый	2

15м Запас ОК
Представитель строительно-монтажной организации нач.участка Петров П.П. 16.08.2026
Представитель технадзора рук.направ. Сидоров С.С. 16.08.2026

ВОЛП: СЛ 99000001/01 ПАО "Связь"
Объект: Работы по строительству для клиента ООО Пример по адресу Республика Татарстан, Город Учебный, ул Примерная, д. 1 \ 10000001
Протокол монтажа оптического кросса
Наименование (номер) кросса: ODF-1
Сварочное устройство (тип, зав. №): Fujikura 70S #FS000111
Адрес кросса: Республика Татарстан, Город Учебный, ул Примерная, д. 1 Уточнение места расположения: подвал
Тип разъема на кроссе: SC/UPC

№ ОВ	Цвет ОВ	Запас ОВ	1-е сращивание
1	синий		0,02
2	оранжевый		
3	зеленый		

Представитель строительно-монтажной организации нач.участка Петров П.П. 16.08.2026
Представитель технадзора рук.направ. Сидоров С.С. 16.08.2026

ВОЛП: СЛ 99000001/01 ПАО "Связь"
Объект: Работы по строительству для клиента ООО Пример по адресу Республика Татарстан, Город Учебный, ул Примерная, д. 1 \ 10000001
Протокол двусторонних измерений затухания ОВ для смонтированного кабеля (рефлектометрические измерения)
Рефлектометр (тип, зав. №): MTS-1000; номер в Госреестре №12345-10, заводской номер 777001
показатель преломления: 1,4683;
длина волны: 1310nm;
тип кабеля: ОКГ-8 (G.652.D)-Т/П 3,0;
допустимое затухание: 0,36 dB/км;

Номер порта (А)	Затухание (дБ)		Километрическое (дБ/км)		Номер порта (Б)	Оптическая длина ОВ (км)	Примечани
	А-Б	Б-А	А-Б	Б-А			
	0,812	0,815	0,320	0,321	12	2,540	

Направление А-Б: здание - узел
Представитель строительно-монтажной организации нач.участка Петров П.П. 16.08.2026
Представитель технадзора рук.направ. Сидоров С.С. 16.08.2026

ВОЛП: СЛ 99000001/01 ПАО "Связь"
Объект: Работы по строительству для клиента ООО Пример по адресу Республика Татарстан, Город Учебный, ул Примерная, д. 1 \ 10000001
Протокол измерения оптического затухания оптических волокон
смонтированного тракта (измеритель мощности-оптический тестер)
Измеритель мощности-оптический тестер (тип, зав. №): ТЕСТЕР-1 № 54321-11
показатель преломления: 1,4688;
длина волны: 1550нм;
допустимое затухание: 0,22 dB/км;

Номер порта (А)	Затухание (дБ)		Километрическое (дБ/км)		Номер порта (Б)	Оптическая длина ОВ (км)	Примечани
	А-Б	Б-А	А-Б	Б-А			
	0,511	0,514	0,201	0,202	12	2,541	

Представитель строительно-монтажной организации нач.участка Петров П.П. 16.08.2026
Представитель технадзора рук.направ. Сидоров С.С. 16.08.2026

ВОЛП: СЛ 99000001/01 ПАО "Связь"
Объект: Работы по строительству для клиента ООО Пример по адресу Республика Татарстан, Город Учебный, ул Примерная, д. 1 \ 10000001
Отчет по прокладке кабеля
Завод изготовитель кабеля: ТестКабель
1). От Муфта М1 до Республика Татарстан, Город Учебный, ул Примерная, д. 1. Ведомость

мер барабана	Номер стр.длины	Номера смежных муфт	Длина полученная (м)	Длина проложенная (м)	Остаток (м)	Год проклад
Р-01	1	Муфта М1 - здание	320,0	320,0	0,0	2026
ого				320,0		

Представитель строительно-монтажной организации нач.участка Петров П.П. 16.08.2026
Представитель технадзора рук.направ. Сидоров С.С. 16.08.2026

ВОЛП: СЛ 99000001/01 ПАО "Связь"
Объект: Работы по строительству для клиента ООО Пример по адресу Республика Татарстан, Город Учебный, ул Примерная, д. 1 \ 10000001
Протокол измерения сопротивления изоляции внешней полиэтиленовой оболочки ВОК

№ п/п	Участок ВОЛП	Физическая длина (км)	Сопротивление (МОм)	Километрическое (МОм*км)
1	Муфта М1 - здание	0,320	20 000	5 000

Представитель строительно-монтажной организации нач.участка Петров П.П. 16.08.2026
Представитель технадзора рук.направ. Сидоров С.С. 16.08.2026

ВОЛП: СЛ 99000001/01 ПАО "Связь"
Объект: Работы по строительству для клиента ООО Пример по адресу Республика Татарстан, Город Учебный, ул Примерная, д. 1 \ 10000001
Ведомость существующих опор и муфт

№ п/п	Объект	Обозначение	Координаты	Примечание
1	Опора железобетонная	Сущ.опора №1	55.700000, 52.300000	
2	Опора железобетонная	Сущ.опора №2	55.700234, 52.300020	
3	Опора железобетонная	Сущ.опора №3	55.700468, 52.300040	
4	Опора железобетонная	Сущ.опора №4	55.700702, 52.300060	
5	Опора железобетонная	Сущ.опора №5	55.700936, 52.300080	
6	Опора железобетонная	Сущ.опора №6	55.701170, 52.300100	
7	Опора железобетонная	Сущ.опора №7	55.701404, 52.300120	
8	Опора железобетонная	Сущ.опора №8	55.701638, 52.300140	
9	Опора железобетонная	Сущ.опора №9	55.701872, 52.300160	
10	Опора железобетонная	Сущ.опора №10	55.702106, 52.300180	
11	Опора железобетонная	Сущ.опора №11	55.702340, 52.300200	

Представитель строительно-монтажной организации нач.участка Петров П.П. 16.08.2026
Представитель технадзора рук.направ. Сидоров С.С. 16.08.2026

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ

№ С-ТСТ/01-08-2026/000001

Действительно до 01.07.2026

Средство измерений рефлектометр оптический

MTS-1000, № 12345-10

наименование, тип

заводской номер 777001

поверено в полном объёме

Поверитель Иванов И.И.